

Date : ____ / ____ / ____

Client : _____

Réf. / Affaire : _____

1- Délai PRÉVISIONNEL : ____ / ____

Budget PRÉVISIONNEL : _____ €

Projet: Appel d'offres Projet ferme


2- UTILISATION (Indiquer la Norme) *IS (Sortie de Secours); PMR (Personne à Mobilité Réduite); ERP (Établissement Recevant du Public)*

Industriel <input type="checkbox"/> NF E85-015 <input type="checkbox"/> NF E85-015 + IS	Bureaux <input type="checkbox"/> IS <input type="checkbox"/> IS + PMR	Publique (ERP) <input type="checkbox"/> IS <input type="checkbox"/> IS + PMR	Habitation <input type="checkbox"/> Habitation Collective <input type="checkbox"/> Habitation Individuelle	Sans Normes <input type="checkbox"/> Lieu privé
------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

3-DESCRIPTION

Limon extérieur en plat
 Contremarches sur toutes le marches
 Contremarches sur 1^{ère} et dernière marche

Sans Cage
 Avec Cage:
 Hauteur totale
 Hauteur partielle
 Hauteur : _____ mm




Porte cage:

 Verrou simple
 Barre antipanique

Tôle Perforée Barreaudage

Localisation de l'Escalier : Extérieur Intérieur

4-DIMENSIONS

Hauteur Totale : _____ mm
 Passage Libre : _____ mm
IS (900 mm minimum)
PMR (1400 mm minimum)

1 Volée : _____ mm
 2 Volée : _____ mm
 3 Volée : _____ mm
 4 Volée : _____ mm

Sorties / paliers alignés
 Sorties / paliers désalignés (Joindre relevés cotes ou croquis)

Trémie : _____ x _____ mm
 Epaisseur de la dalle : _____ mm
 Ajouter Palier d'Arrivée
 Dimensions : _____ x _____ mm

5-CHOIX DES MARCHES

Tôle Larmée 
 Caillebotis 

Tôle Perforée Emboutie 
 Bois : _____
Intérieur : (Pin / Hêtre / Frêne / Acajou / Iroko / Chêne)
Extérieur : (Doussié / Pin Maritime autoclave)

Verre 
 Pierre : _____
(Calcaire / Granit / Marbre)

6-MODÈLE GARDE-CORPS

NF E85-15 (Industrie)

L1 Rampant, L2, L1P (Plinthe) Droit

MC - Fixation murale

Choisissez les Garde-corps :

Modèle Rampant à droite : _____
(Sens de montée)

Modèle Rampant à gauche : _____
(Sens de montée)

Modèle sur Paliers / Trémie : _____

G.C. Trémie : _____ ml (Indiquer la quantité)

Autres modèle G.C. (Joindre Croquis)

NF P 01-012 (Bureaux, Publique, Habitation, etc.)

L5, L4, B0, B1, B2, B3

TP0, TP1, TP2, TP3 (Avec Tôle Perforée)
 TL0, TL1, TL2, TL3 (Avec Tôle pleine)

7-FINITION

1° Traitement anti-corrosion :
 Brut (Sans Traitement)
 Galvanisation à chaud
 Métallisation
 Antirouille (Peinture Liquide)

2° Finition :
 Peinture Liquide RAL : _____
 Thermolaquage RAL : _____

Options finition: Tout escalier, Sans marche, Autre (Observations)

8-OPTIONS TECHNIQUES / CONTRAINTES

Murs de support avec ITE
 Pas de poteaux
 Ne peut se fixer au mur
 Prévoir Note de Calcul, (Indiquer la Ville): _____

9-PIÈCES JOINTES

CCTP
 Descriptif
 Plans / Coupes
 Photos
 Croquis révélés cotes

10-OBSERVATIONS

